

Arbetsmiljöplan

Projektnamn	Beskrivning av projektet samt entreprenadform
	Fjärrvärmearbete, utförande entreprenad, delad entreprenad
Byggherre; företagsnamn, org.nr.	BAS-P; företagsnamn, org.nr.
Halmstads Energi och Miljö AB, 556528-3248	Halmstads Energi och Miljö AB, 556528-3248
BAS-U; företagsnamn, org.nr.	Kontaktperson när handläggare för Bas-U inte finns på plats; namn och telefonnummer
Halmstads Energi och Miljö AB, 556528-3248	Halmstads Energi och Miljö AB 035-191500

Denna arbetsmiljöplan upprättades av BAS-P

Datum	Signatur
2026-07-09	TAN

Denna arbetsmiljöplan överlämnades till BAS-U

Datum	Agenda	Signatur
2026-07-09	☒ Relevanta underlag för komplexa lösningar och åtgärder till risker som inte är uppenbara för alla är förklarade ☒ Lösningar som valts bort av hänsyn till arbetsmiljön under bygg- eller bruksskedet har tagits upp ☒ Tidplanen är avstämd och eventuellt justerad ☒ Det är klargjort hur fortsatt projektering efter byggstart ska hanteras enligt AFS 2023:3 2kap. 24§. (Byggherren ska se till att det är klargjort hur och när ytterligare projekteringsunderlag och arbetsmiljöinformation överlämnas till Bas-U om projekteringen fortsätter efter överlämningen från Bas-P.) ☒ Anpassning till annan verksamhet som eventuellt pågår har tagits upp. ☒ Det är beslutat hur arbetsmiljödokumentation enligt AFS 2023:3 10 kap. 5 och 6 §§ ska färdigställas. (Beskriv objektets konstruktion, utformning och vilka material och byggprodukter som använts. (Detta sker när vi dokumenterar i dp.))	COD

Ny utsedd BAS-U

Datum	Överlämning av riskanalys från	Överlämning av riskanalys till	Signatur
	Halmstads Energi och Miljö AB		

Beskrivning av samordning med annan verksamhet som pågår samtidigt

Namn och företag	Beskrivning

Arbetsmiljöorganisation

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering "BAS-P"

BAS-P företagsnamn	Namn på handläggare av BAS-P uppgifterna och telefonnummer
Halmstads Energi och Miljö AB	Tobias Andersson, 035-191615

Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet "BAS-U"

BAS-U företagsnamn	Namn på handläggare av BAS-U uppgifterna och telefonnummer
Halmstads Energi och Miljö AB	Conny Dahlgren, 035-190448

Tillståndsansvarig Heta arbeten

Namn och företag	Telefon

Kontaktpersoner hos entreprenörer på byggarbetsplatsen

Namn	Företag	Telefon
Andreas Lindqvist	MTA	035-710 88 50
Jimmy Torbjörnsson	Mavix AB	070 6060775
Jörgen Svensson	Falkviks Isolering AB	0709-686653

Rutiner för samordning och arbetsmiljöarbete

- Byggherre: Har det övergripande ansvaret på arbetsmiljön.
- BAS-P: Bedriver samordning och arbetsmiljöarbete för bygg- och bruksskede under planering och projekteringsfasen.

- BAS-U: Samordnar arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.
- Entreprenörer/UE: Följer regler, riskbedömer och ansvarar för sina respektive arbeten.
- Samordning sker på regelbundet på veckovisa byggmöten.
- Arbetsplatsen skyltas med arbetsmiljöanslag samt arbetsmiljöplan.
- Skyddsronder genomförs regelbundet.
- Rapportering av tillbud och olyckor samt efterföljande utredningar görs.

Ordning- och skyddsregler på arbetsplatsen

God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många olyckor.

- Regler för ID06 skall följas.
- Material ska läggas på anvisade platser. Kontrollera att transportvägar ej blir blockerade.
- Respektive entreprenör städar arbetsplatsen efter slutfört arbetsmoment.
- Ingrip om riskfyllt beteende observeras.
- Rapportera alla tillbud, skador och säkerhetsbrister till BAS-U.

Personlig skyddsutrustning

Godkänd skyddshjälm med hakrem ska användas, om inte uppenbart onödigt. Bedömningen görs enligt arbetsgivar- och byggherreansvar för varje enskilt arbetsmoment. Skyddshjälm ska alltid användas inom en anläggningsmaskin, kranbil eller annan lyftanordnings arbetsområde.

Rätt klassad varselklädsel och skyddsskor med spiktrampskydd ska alltid bäras av alla på arbetsplatsen. Ytterligare personlig skyddsutrustning ska användas i enlighet med aktuella riskbedömningar, arbetsberedningar, skyddsinstruktioner eller rutiner. Varje entreprenör ska om inget annat avtalats, tillhandahålla sin respektive egna arbetstagare individuellt anpassad skyddsutrustning enligt ovan, samt ev. särskilda skyddsanordningar som det egna arbetet därutöver kräver. De ska också se till att arbetstagarna använder skyddsutrustningen/anordningen och har nödvändig kompetens för detta, samt att den egna utrustningen/anordningen fortlöpande besiktigas och underhålls.

Under-/sidoentreprenör (UE/SE)

Samtliga UE/SE ska tillse att innehållet i arbetsmiljöplanen och dessa ordnings- och skyddsregler har förmedlats till de egna arbetstagarna på sådant sätt att var och en har förstått dem. Om det behövs ska UE/SE ombesörja med översättning eller tolkservice utifrån det språk som de egna arbetstagarna förstår. Respektive UE/SE har som arbetsgivare för sina egna arbetstagare, inklusive ev. inhyrd personal, ett eget ansvar för att den egna organisationen har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta innebär att resp. UE/SE ansvarar för att bl.a. göra riskbedömningar och arbetsberedningar för sina egna arbeten, informera sina arbetstagare inklusive inhyrd personal om riskerna i arbetet och utbilda dem så att de vet hur de ska skydda sig mot riskerna, introducera all ny tillkommen personal i arbetet samt samverka i arbetsmiljöarbetet med skyddsombud och andra arbetstagarrepresentanter. Varje UE/SE ska lämna sina riskbedömningar för egna arbeten till BAS-U. Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får ej ske utan överenskommelse med BAS-U.

Denna arbetsmiljöplan skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen och är ett komplement till Halmstads Energi och Miljös generella arbetsmiljöplan samt instruktioner.

Risköversikt

	Förekommer	Förekommer inte
Arbeten på arbetsplatsen med särskild risk		
1. Arbeta där det finns risk att falla till en lägre nivå, om nivåskillnaden är två meter eller mer.	☐	☒
2. Arbeta där det finns risk att begravas under jordmassor, eller sjunka ned i lös mark.	☒	☐
3. Arbeta med lansering, montering eller nedmontering av tunga byggelement, eller tunga formbyggnadselement.	☒	☐
4. Arbeta som utsätter någon för kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och säkerhet, eller omfattas av krav på medicinsk kontroll.	☒	☐
5. Rivning av bärande konstruktioner, eller hälsofarliga material eller ämnen.	☐	☒
6. Arbeta i närheten av högspänningsledning.	☐	☒
7. Arbeta på en plats eller ett område där fordonstrafik passerar.	☒	☐
8. Arbeta där sprängämnen används.	☐	☒
9. Arbeta i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord.	☐	☒
10. Arbeta där det finns risk att drunkna.	☐	☒
11. Arbeta som utförs under vatten med dykarutrustning.	☐	☒
12. Arbeta som utförs i en kassun under förhöjt lufttryck.	☐	☒
13. Arbeta i närheten av joniserande strålning och för vilket man, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, ska inrätta ett kontrollerat område eller ett skyddat område.	☒	☐
14. Risk för brand / heta arbeten	☒	☐
15. Risk för tunga lyft och manuell hantering	☒	☐
16. Arbeta utförs på plats där annan verksamhet pågår samtidigt	☒	☐
17. Buller och damm	☒	☐
18. Nedfallande last	☒	☐
19. Arbeta med risker vid provtryckning eller täthetsprovning	☒	☐

2. Arbete där det finns risk att begravas under jordmassor, eller sjunka ned i lös mark.

Arbete/Aktivitet	Risk
Schaktning och anläggningsarbete, rörarbete, skarvisoleringsarbete.	Kvävning, klämrisk
Åtgärder	
Vedertagna rasvinklar på schaktkanterna ska följas. Schaktområdet ska spärras av. Vid ogynnsam väderlek ska en översyn av schakten samt eventuell rensning genomföras. Schaktmassor får inte läggas för nära schaktkanten. Förflyttning eller placering av gods, utrustning eller maskiner nära schaktkanten ska göras så att risk för ras motverkas.	

3. Arbete med lansering, montering eller nedmontering av tunga byggelement, eller tunga formbyggnadselement.

Arbete/Aktivitet	Risk
Lastning, lossning, montering och demontering av tunga byggelement. Exempelvis GP-link eller fjärrvärmeledning.	Klämrisk, huvudskada.
Åtgärder	
Arbetet ska ledas och utföras av personal med anpassad erfarenhet och utbildning. Området spärras av under lyftarbetet. Godkända lyftredskap används. Kontrollera lyftande maskins uppställning avseende rörelsebehov, markens beskaffenhet och lyftkapacitet. Undvik lyft över skyddade personer.	

4. Arbete som utsätter någon för kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och säkerhet, eller omfattas av krav på medicinsk kontroll.

Arbete/Aktivitet	Risk
Rörarbete, skarvisoleringsarbete.	Exponering mot isocyanater från PUR-skum vid kapning och svetning av fjärrvärmeledning, skarvisolering med polyuteranplast och skarvning av yttermantel.
Åtgärder	
Vid kapning används cirkelsåg med roterande blad, tigersåg eller sticksåg. Isolering rensas bort på minst 25cm på båda sidor om svetsstället.	

7. Arbete på en plats eller ett område där fordonstrafik passerar.

Arbete/Aktivitet	Risk
Allt arbete på eller intill passerande fordonstrafik.	Person- eller materialskador efter kollision med fordon. Avstängningsmaterial knuffas ner i schakt.
Åtgärder	
Arbetsplatsen avspärras med hållfast och förankrade skyddsanordningar. Hastighet och skyddsavstånd förbi arbetsplatsen ska vara anpassade till arbetet och arbetstagarnas behov av skydd. Se upprättad TA-plan för ytterligare anvisning.	

13. Arbete i närheten av joniserande strålning och för vilket man, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, ska inrätta ett kontrollerat område eller ett skyddat område.

Arbete/Aktivitet	Risk
Röntgenkontroll av skarvar.	Strålningskador.
Åtgärder	
Arbeten med röntgen av ledning får endast utföras av certifierad personal. Skyddsavstånd/avspärrningar meddelade av röntgenpersonal vid röntgen ska alltid följas.	

14. Risk för brand/Heta arbeten

Arbete/Aktivitet	Risk
Svetsning, lödning, skarvisolering.	Brännskador, brandfara.
Åtgärder	
Endast heta arbeten godkända av tillståndsansvarig får utföras. Utförare ska ha giltigt tillstånd för att få utföra heta arbeten. Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen under den tid som arbetet utförs. Arbetsplatsen ska brandsäkras genom att flytta, täcka över eller avskärma brännbart material. Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas och skyddas. Villkor för brandskyddsföreningens heta arbete ska följas.	

15. Risk för tunga lyft och manuell hantering

Arbete/Aktivitet	Risk
------------------	------

Rörarbete, anläggningsarbete.	Förlitningsskada, klämrisk.
Åtgärder	
Undvik tung manuell hantering så långt det går. Lyft ska utföras ergonomiskt korrekt. Fördela lyft på flera personer samtidigt.	

16. Arbete utförs på plats där annan verksamhet pågår samtidigt

Arbete/Aktivitet	Risk
Rörarbete, schakt och anläggningsarbete, skarvisoleringsarbete.	Risk för kollisioner av både människor och fordon.
Åtgärder	
Följ TA-plan och skyltplan. På arbetsställen med utbildningskrav, ta del av arbetsställets utbildning innan arbetet påbörjas. Effektiv samordning mellan verksamheterna krävs.	

17. Buller och damm

Arbete/Aktivitet	Risk
Packning av material och vid torr väderlek.	Permanent hörselskador. Lungskador.
Åtgärder	
Använd godkänd skyddsutrustning. Vattna vid behov. Avgränsa ytor.	

18. Nedfallande last

Arbete/Aktivitet	Risk
Rörarbete, anläggningsarbete.	Klämrisk, huvudskada.
Åtgärder	
Ögonkontakt. Gå aldrig under hängande last. Avgränsa arbetsområdet. Använd godkänd lyftutrustning.	

19. Arbete med risker vid provtryckning eller täthetsprovning

Arbete/Aktivitet	Risk
------------------	------

Provtryckning, täthetsprovning.	Splitterskador, skador som kan orsakas av en tryckvåg. Hörselskador, ögonskador.
Åtgärder	
Vid trycksättning av ledning får personal inte befinna sig i kammare eller ledningsgrav. Riskområdet ska vara avspärrat och bevakat. Utrustningen ska vara tillförlitlig och anpassad för den provning som ska utföras. Provning får endast ledas och utföras av den som har kompetens för den provning som ska utföras och känner till dom risker som är förenade med provningen.	